

Dashboard

No.	Cluster_A	Sites	SR Issued	SAR Confirmed	RF ADI	TT ADI	Site Secured	ConnReq (MW/3G installed)	On Air (NDN)
1	Plzeň-jih (PJ)	35	11.11.2014	31.3.2015	15.4.2015	30.3.2015	31.3.2015	4.5.2015	15.6.2015
	Real		35/35	31/31	31/31	31/31	31/31	4/4	31 /31
	Estim	31	11.11.2014	12.5.2015	13.5.2015	30.3.2015	31.3.2015	11.5.2015	15.6.2015
2	Strakonice (ST)	38	30.11.2014	30.4.2015	20.2.2015	30.3.2015	25.5.2015	24.7.2015	31.8.2015
	Real		38/38	38/38	38/38	38/38	37 / 38	14/14	38 /38
	Estim	38	30.11.2014	30.5.2015	7.6.2015	30.3.2015	7.6.2015	20.7.2015	31.8.2015
3	Písek (PI)	40	31.12.2014	30.4.2015	31.3.2015	30.4.2015	30.6.2015	17.8.2015	28.9.2015
	Real		38/40	38 / 38	38 / 38	38/38	38 / 38	11/17	38 / 38
	Estim	38	31.12.2014	5.6.2015	7.6.2015	12.5.2015	30.6.2015	7.9.2015	29.9.2015
4	Domazlice (DO)	43	31.1.2015	30.4.2015	31.5.2015	15.6.2015	13.7.2015	31.8.2015	12.10.2015
	Real		42/42	42/42	42/42	41/41	41 / 43	14/41	41 / 41
	Estim	41	31.1.2015	5.6.2015	7.6.2015	15.6.2015	20.7.2015	31.8.2015	12.10.2015
5	Jicin (JC)	37	28.2.2015	30.4.2015	31.5.2015	15.6.2015	20.7.2015	17.8.2015	5.10.2015
	Real		39/39	36/37	36/37	34/37	35/ 35	34/35	35/35
	Estim	35	28.2.2015	2.6.2015	7.6.2015	15.6.2015	20.7.2015	7.9.2015	19.10.2015
7	Tábor (TA)	69	31.1.2015	30.4.2015	31.5.2015	30.6.2015	30.7.2015	14.9.2015	2.11.2015
	Real		69/69	67 / 67	67 / 67	66 / 67	63 / 68	48 / 67	62/69
	Estim	67	31.1.2015	30.5.2015	22.6.2015	30.6.2015	31.8.2015	12.10.2015	23.11.2015
6	Klatovy (KT)	71	31.3.2015	30.4.2015	31.5.2015	30.6.2015	31.7.2015	28.9.2015	9.11.2015
	Real		67/67	67/67	67/67	67/67	61 / 65	56 / 65	62/67
	Estim	65	31.3.2015	31.5.2015	7.6.2015	30.6.2015	31.7.2015	28.9.2015	9.11.2015
10	Příbram (PB)	66	31.3.2015	31.5.2015	30.6.2015	31.7.2015	24.8.2015	28.9.2015	23.11.2015
	Real		64/65	65/65	65/65	65/65	59 / 64		59/66
	Estim	64	31.3.2015	7.6.2015	30.6.2015	31.7.2015	24.8.2015	12.10.2015	7.12.2015
8	Rakovník (RA)	45	31.3.2015	31.5.2015	30.6.2015	31.7.2015	7.9.2015	12.10.2015	30.11.2015
	Real		43/43	42/43	42/43	41/43	37 / 43		39/43
	Estim	43	31.3.2015	31.5.2015	30.6.2015	31.7.2015	14.9.2015	19.10.2015	30.11.2015
9	Rokycany (RO)	34	31.3.2015	31.5.2015	30.6.2015	31.7.2015	7.9.2015	12.10.2015	30.11.2015
	Real		33/33	33/33	32/33	33/33	31 / 33		30/33
	Estim	33	31.3.2015	31.5.2015	30.6.2015	31.7.2015	14.9.2015	19.10.2015	30.11.2015
SUMA sites		478	Target = 540 sites in 2015						

Cluster Plan

poř.	Cluster_A	CETIN podle NC	TM podle NC	TM nové sity (ještě nejsou v NC)	VF	Total	Planning Order issued	SR Issued Target	D0 sent to O2	D0 confirmed by O2	Nd Sar Confirmed Target	RF ADI Target (RF SD)	Transmission ADI Target (All SD)	all BSC's integrated to O2 core	Hua RNC ready for NB integration	HW material available	Ni Ac Site Secured Target	D1 exchange started	D1 fixed	
	Čas NDN - x						-60w										-11w	-11w	-8w	-6w
	doba trvání						N/A	14		7	56	28	28			N/A	84	N/A	14	
							Olšovský	Tománek	Olšovský	Olšovský	Košvanec	Tománek	Dudáš	Dudáš	Dudáš	Košvanec	Košvanec	Miklos	Miklos	
1	Plzeň-jih (PJ)	18	17			35	18.3.2014	11.11.2014	20.1.2015	17.2.2015	31.3.2015	15.4.2015	30.3.2015	30.5.2015	NA	30.3.2015	31.3.2015	18.4.2015	27.4.2015	
	Complete						18.3.2014	35/35	35/35	35/35	31/31	31/31	31/31	20.6.201	NA	31/31	31/31	31/31	31/31	
	Real/Estim					31		11.11.2014	20.1.2015	17.2.2015	12.5.2015	13.5.2015	30.3.2015	20.6.2015	NA	6.5.2015	31.3.2015	20.4.2015	27.4.2015	
2	Strakonice (ST)	20	18			38	18.3.2014	30.11.2014	23.1.2015	5.2.2015	30.4.2015	20.2.2015	30.3.2015	30.6.2015	15.7.2015	25.5.2015	25.5.2015	29.5.2015	12.6.2015	
	Complete						18.3.2014	38/38	38/38	38/38	38/38	38/38	38/38	Zdebořice, Příbr	Plzeň Sylván	38/38	37 / 38	38/38	38/38	
	Real/Estim					38		30.11.2014	23.1.2015	5.2.2015	30.5.2015	7.6.2015	30.3.2015	30.6.2015	31.7.2015	20.6.2015	7.6.2015	8.6.2015	22.6.2015	
3	Písek (PI)	19	21			40	18.3.2014	31.12.2014	11.2.2015	2.3.2015	30.4.2015	31.3.2015	30.4.2015	15.7.2015	15.7.2015	30.6.2015	30.6.2015	1.7.2015	14.7.2015	
	Complete						18.3.2014	38/40	40/40	40/40	38 / 38	38 / 38	38/38	Libenice, Příbra	Plzeň Sylván	38/38	38 / 38	38/38	38/38	
	Real/Estim					38		31.12.2014	11.2.2015	2.3.2015	5.6.2015	7.6.2015	12.5.2015	15.7.2015	15.7.2015	30.6.2015	30.6.2015	20.7.2015	3.8.2015	
4	Domazlice (DO)	19	24			43	3.6.2014	31.1.2015	13.2.2015	20.2.2015	30.4.2015	31.5.2015	15.6.2015	30.6.2015	15.7.2015	30.6.2015	13.7.2015	14.7.2015	28.7.2015	
	Complete						3.6.2014	42/42	42/42	42/42	42/42	42/42	41/41	Zdebořice, Silva	Plzeň Sylván	39/41	41 / 43	44/43		
	Real/Estim					41		31.1.2015	13.2.2015	20.2.2015	5.6.2015	7.6.2015	15.6.2015	30.6.2015	15.7.2015	7.7.2015	20.7.2015	31.7.2015	2.10.2015	
5	Jicin (JC)	16	21			37	21.6.2014	28.2.2015	23.3.2015	30.3.2015	30.4.2015	31.5.2015	15.6.2015	30.6.2015	15.8.2015	15.7.2015	20.7.2015	13.8.2015	27.8.2015	
	Complete						21.6.2014	39/39	39/39	39/39	36/37	36/37	34/37	Bradlec, Charbi	HK Brněnská	32/35	35/ 35	35/35		
	Real/Estim					35		28.2.2015	23.3.2015	12.5.2015	2.6.2015	7.6.2015	15.6.2015	21.7.2015	31.8.2015	15.7.2015	20.7.2015	11.8.2015	5.10.2015	
6	Klatovy (KT)	35	36		1	71	11.7.2014	31.3.2015	16.3.2015	20.2.2015	30.4.2015	31.5.2015	30.6.2015	15.8.2015	15.8.2015	30.7.2015	31.7.2015	13.8.2015	27.8.2015	
	Complete						11.7.2014	67/67	67/67	67/67	67/67	67/67	67/67	Zdebořice	???		61 / 65			
	Real/Estim					65		31.3.2015	16.3.2015	13.2.2015	31.5.2015	7.6.2015	30.6.2015	15.8.2015	15.8.2015	30.7.2015	31.7.2015	11.9.2015	16.10.2015	
7	Tábor (TA)	35	34			69	18.3.2014	31.1.2015	14.3.2015	21.3.2015	30.4.2015	31.5.2015	30.6.2015	31.7.2015	31.7.2015	31.7.2015	30.7.2015	3.8.2015	17.8.2015	
	Complete						18.3.2014	69/69	69/69	69/69	67 / 67	67 / 67	66 / 67	Libenice	???	35/69	63 / 68			
	Real/Estim					67		31.1.2015	16.3.2015	20.4.2015	30.5.2015	22.6.2015	30.6.2015	31.7.2015	15.8.2015	31.7.2015	31.8.2015	11.9.2015	12.10.2015	
8	Rakovník (RA)	13	32			45	15.7.2014	31.3.2015	9.3.2015	16.3.2015	31.5.2015	30.6.2015	31.7.2015	30.8.2015	30.8.2015	14.9.2015	7.9.2015	21.9.2015	5.10.2015	
	Complete						15.7.2014	43/43	43/43	43/43	42/43	42/43	41/43				37 / 43			
	Real/Estim					43		31.3.2015	7.4.2015	17.4.2015	31.5.2015	30.6.2015	31.7.2015	30.8.2015	30.8.2015	14.9.2015	14.9.2015		22.10.2015	
9	Rokycany (RO)	13	21			34	15.7.2014	31.3.2015	9.3.2015	16.3.2015	31.5.2015	30.6.2015	31.7.2015	30.8.2015	3.8.2015	14.9.2015	7.9.2015	21.9.2015	5.10.2015	
	Complete							33/33	33/33	33/33	33/33	32/33	33/33				31 / 33			
	Real/Estim					33		31.3.2015	7.4.2015	17.4.2015	31.5.2015	30.6.2015	31.7.2015	30.8.2015	30.8.2015	14.9.2015	14.9.2015		30.10.2015	
10	Příbram (PB)	26	40			66	11.7.2014	31.3.2015	15.4.2015	22.4.2015	31.5.2015	30.6.2015	31.7.2015	15.8.2015	30.8.2015	24.8.2015	24.8.2015	7.9.2015	21.9.2015	
	Complete						11.7.2014	64/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	Příbram	???		59 / 64			
	Real/Estim					64		31.3.2015	4.5.2015	11.5.2015	7.6.2015	30.6.2015	31.7.2015	15.8.2015	30.8.2015	24.8.2015	24.8.2015		23.10.2015	

Cluster Plan

LTE O2 passive installed	List of sites and Coverage --> MKT & CSS	TM & O2 layer config tickets	Connreq	3G Comm-Files done	3G-Commissioning done	Abis/IP na HW tickets	3G NIP	3G swap done	On Air (NDN)	CG not consolidated in NDN	Cluster Optimized	Number of deinstal. Sites	Number of 3G sites	Moran Exist of 3G sites	SVS Hua	Planner Hua	Mamut
	-8w	8 týdnů	-6w->2týdny	-4w	-3w	2 týdny	-2w	-1w	1w		+4w						
N/A			35	14	14		7	14	7								
Seidler	Olšovský		Košvanec	Růžička	Košvanec	Košvanec	Růžička	Košvanec	Růžička	Seidler	Kadidlo	Olšovský	Olšovský	Olšovský	Košvanec	Košvanec	Košvanec
30.3.2015	16.4.2015		4.5.2015	18.5.2015	25.5.2015		1.6.2015	8.6.2015	15.6.2015			13	10	6	Ševčík	Peitz	SBM
11 / 11			4/4	4/4	3/4		4/4	4.4.2015	31 / 31	4							
30.3.2015	16.4.2015		11.5.2015	18.5.2015	25.5.2015		8.6.2015	8.6.2015	15.6.2015								
1.5.2015	2.7.2015		24.7.2015	29.7.2015	12.8.2015		19.8.2015	26.8.2015	31.8.2015			9	14	7	Smetana	Černý	Vegacom
19 / 19			14/14	10/14	10/14		14/14	14/14	38 / 38	0							
1.5.2015	11.6.2015		20.7.2015	3.8.2015	10.8.2015		17.8.2015	24.8.2015	31.8.2015								
15.6.2015	30.7.2015		17.8.2015	24.8.2015	7.9.2015		14.9.2015	21.9.2015	28.9.2015			10	17	9	Smetana	Černý	Vegacom
13 / 13			11/17				17/17	0/17	38 / 38	2							
15.6.2015	28.7.2015		7.9.2015	1.9.2015	14.9.2015		14.9.2015	22.9.2015	29.9.2015								
15.6.2015	13.8.2015		31.8.2015	7.9.2015	21.9.2015		28.9.2015	5.10.2015	12.10.2015			11	11	7	Tupý	Georgiev	SBM
16 / 16			14/41						41 / 41	2							
15.6.2015	13.8.2015		31.8.2015	14.9.2015	21.9.2015		28.9.2015	5.10.2015	12.10.2015								
31.5.2015	6.8.2015		17.8.2015	2.9.2015	10.9.2015		21.9.2015	28.9.2015	5.10.2015			11	15	11	Jelínek	Moravec	Vegacom
13 / 13			34/35				30/35	30/35	35/35	2							SBM
31.5.2015	6.8.2015		7.9.2015	21.9.2015	28.9.2015		5.10.2015	12.10.2015	19.10.2015								
30.6.2015	10.9.2015		28.9.2015	5.10.2015	19.10.2015		26.10.2015	2.11.2015	9.11.2015			21	15	9	Ševčík	Peitz	SBM
28 / 30			56 / 65						62/67	5							
30.6.2015	27.8.2015		28.9.2015	5.10.2015	12.10.2015		19.10.2015	2.11.2015	9.11.2015								
15.6.2015	3.9.2015		14.9.2015	21.9.2015	5.10.2015		12.10.2015	26.10.2015	2.11.2015			15	25	11	Beneš	Úšela	Vegacom
25 / 26			48 / 67						62/69	7							LMRTS
15.6.2015	20.8.2015		12.10.2015	19.10.2015	26.10.2015		2.11.2015	16.11.2015	23.11.2015								
30.8.2015	1.10.2015		12.10.2015	26.10.2015	2.11.2015		9.11.2015	23.11.2015	30.11.2015			8	11	6	Košvanec	Krupica	SBM
9 / 12									39/43	4							
30.8.2015	1.10.2015		19.10.2015	2.11.2015	9.11.2015		16.11.2015	23.11.2015	30.11.2015								
30.8.2015	1.10.2015		12.10.2015	26.10.2015	2.11.2015		9.11.2015	23.11.2015	30.11.2015				13	8			SBM
7 / 8									30/33	3					Smetana		
30.8.2015	1.10.2015		19.10.2015	2.11.2015	9.11.2015		16.11.2015	23.11.2015	30.11.2015								
31.7.2015	24.9.2015		28.9.2015	12.10.2015	26.10.2015		2.11.2015	16.11.2015	23.11.2015			12	25	11	Janků	Černý	Standby
17 / 17									59/66	7							
31.7.2015	24.9.2015		12.10.2015	26.10.2015	9.11.2015		16.11.2015	30.11.2015	7.12.2015								